

NIEUWSBRIEF 6

30 november 2007

Met in deze uitgave:

Voortgang Basiswoningen	1
Voortgang Donjons	1
Voortgang Schermwoningen	1
Voortgang Centrale Toren en Poort van Leur .	1
Prognose bouwtijd	1

Voortgang Basiswoningen

De bouw van het geprefabriceerde betonnen skelet is zeer voorspoedig gegaan. Van alle Basiswoningen staat dit betonnen skelet en is er voor het eerste blok woningen een aanvang gemaakt met de dakplaten en de gevel.

Voortgang Donjons

Met de bouw van de Donjons zijn wij gestart en van Donjon Zuid is de fundering deze week gestort.

Voortgang Schermwoningen

Het betonnen skelet voor de Schermwoningen tussen de Donjons is bijna op hoogte. Wij verwachten dat de opbouw van het skelet van de Schermwoningen net zo voorspoedig zal verlopen als dat van de Basiswoningen.

Voortgang Centrale Toren en Poort van Leur

Intern zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de kelders van de Centrale Toren en de Poort van Leur. Wij starten in januari met de kelder van de Centrale Toren. De bouw van de kelder van de Poort van Leur zal daarna starten.

Prognose bouwtijd

Wij willen u graag een prognose geven van de te verwachten oplevering per blok/bouwdeel. Het is belangrijk om te zeggen dat dit een prognose is.

Basiswoningen blok A (kavel 1t/m22)	2 ^e kwartaal 2008
Basiswoningen blok B (kavel 23t/m42)	2 ^e kwartaal 2008
Basiswoningen blok C (kavel 43t/m60)	2 ^e kwartaal 2008
Basiswoningen blok D (kavel 61t/m76)	2 ^e kwartaal 2008

Schermwoningen blok E (kavel 86t/m92)	3 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok F (kavel 101t/m107)	3 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok G (kavel 108t/m117)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok H (kavel 118t/m127)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok I (kavel 128t/m137)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok J (kavel 163t/m172)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok K (kavel 173t/m182)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok L (kavel 183t/m192)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok M (kavel 193t/m202)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok N (kavel 203t/m212)	4 ^e kwartaal 2008
Schermwoningen blok O (kavel 213t/m223)	1 ^e kwartaal 2009
Donjon Zuid en Noord	4 ^e kwartaal 2008
Centrale Toren	1 ^e kwartaal 2009
Poort van Leur	2 ^e kwartaal 2009